

LAZIO CREA S.p.A. - "Progetto preliminare - Studio di fattibilità tecnico-economica per la riconversione funzionale dell'ex stabilimento vitivinicolo ubicato nel Comune di Capena (RM) per la realizzazione di un Centro Logistico della Protezione Civile della Regione Lazio"

DESCRIZIONE INTERVENTI		TEMPI DI PROGETTAZIONE: 60 GIORNI		DURATA LAVORI: 600 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI																												
				ANNO N.1												ANNO N.2																
		MESE 1	MESE 2	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 18	MESE 19	MESE 20									
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																															
	ACCANTIERAMENTO: predisposizione baraccamenti ed apprestamenti vari																															
ACCANTIERAMENTO	SGOMBERO CANTIERE																															
LAVORI EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE	DEMOLIZIONI	Bonifica copertura contenente amianto (Edificio C), trasporto e conferimento a discarica autorizzata																														
		Demolizione totale di edifici esistenti compreso carico e differenziazione delle macerie																														
		Demolizione platee in cls su piazzale esterno																														
		Demolizione vasche in c.a.																														
		Demolizione pavimentazione industriale piazzali esterni																														
		Conferimento a discarica dei materiali demoliti																														
	SCAVI	Scavo di fondazione per sbancamento																														
		Trasporto a discarica con oneri di discarica																														
	OPERE IN C.A. PER EDIFICIO PREFABBRICATO	Fondazioni Prefabbricato																														
		Soletta di ripartizione solai edifici prefabbricati																														
		Scala in c.a. collegamento piano terra e primo uffici																														
		Vasca di accumulo per impianto antincendio (scavo, opere in c.a. e finiture)																														
	REALIZZAZIONE PREFABBRICATO	Fornitura e posa in opera edificio prefabbricato																														
	LOCALI TECNICI FUORI TERRA	Realizzazione e sistemazione locali tecnici affiancati alla cabina elettrica esistente																														
	COMPLETAMENTO EDIFICIO PREFABBRICATO	Pacchetto di copertura prefabbricato (zona uffici)																														
		Pavimento piano terra (impermeabilizzazione, getto cls allettamento, granchi, soletta armata, pavimento industriale)																														
		Pavimenti industriali primo piano uffici																														
		Facciata continua vetrata per la tamponatura delle aree destinate ad uffici																														
		Infissi edifici prefabbricati																														
		Portoni																														

